

BKT Area (Bhiwadi - Khushkhera - Tapukara)

Ongoing Project / Physical & Financial Progress

S.N	Name of work	A/F Sanction (in lacs)	W.O Amt. (in lacs)	Date of commencement	Date of completion	Total Expenditure	Physical Progress (in %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	न्यास क्षेत्र में बस स्टॉप शैल्टर लगाने का कार्य।	100.00	67.75	07.06.2019	06.10.2019	20.70	31%	work in progress
2	न्यास सेक्टरों में डाली गई सीवर लाईन की (O&M) का कार्य।	51.40	31.98	17.11.2017	16.11.2019	28.23	88.27%	Work in progress
3	न्यास भिवाडी सेक्टरों में शेष घरेलू सीवर कनेक्शन का कार्य (द्विवार्षिक अनुबंध)।	98.00	78.87	15-04-2018	14-04-2020	14.96	18.97%	Work in progress
5	भिवाडी में "अमृत योजना" के तहत सैन्ट्रल पार्क व सेक्टर 05 पार्क का विकास एवं सौन्दर्यकरण का कार्य मय 2 वर्ष दोष निवारण अवधि एवं 3 वर्ष रख-रखाव।	224.54	224.21	10.03.2018	09.09.2018	118.00	60%	work in progress
6	न्यास के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ओ एण्ड एम का कार्य।	39.00	32.40	07.10.2017	03.03.2020	31.92	90%	work in progress
7	ग्राम सीधल में शहीद की मूर्ति से हरियाणा सीमा तक वाया ग्राम खानपुर डामर सडक निर्माण कार्य।	61.00	55.21	01.07.2019	31.12.2019	0.00	30%	work in progress
8	राज्य मार्ग संख्या 25 अलवर रोड मटिला से औद्योगिक क्षेत्र वाया गोधान की ओर सडक का निर्माण कार्य।	394.00	378.57	23.02.2018	22.02.2019	328.00	87%	work in progress